

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :	
	= Penanganan TA. 2024
	= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun
	= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
1	14 13 01001	Kandris - Gumpa	Banua Lima - Dusun Timur	8,90	3,94	4,96	ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	16.913.504,02	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak tersentuh selama > 5 Tahun, ada penanganan jangka pendek berupa preservasi saja. Pernah urut 1 Ruas Prioritas usulan DAK Jalan TA 2017 untuk penuntasan namun usulan dialihkan
2	14 13 01002	Muara Bagok - Bagok	Banua Lima	2,33	2,33	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	-	-	Penanganan ruas jalan dituntaskan pada TA 2018 dan tidak ada penanganan preservasi jalan setelahnya
3	14 13 01003	Pasar Panas - Danau Maundan	Banua Lima	2,50	0,60	1,90	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. LAPIS PENETRASI MACADAM	3.409.293,29	6.477.657,25	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Penanganan jangka pendek dengan preservasi jalan dilaksanakan pada periode > 10 tahun sebelumnya
4	14 13 01004	Bamban - Maragut	Banua Lima - Dusun Timur	2,06	0,00	2,06	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TANAH BELUM TEMBUS	3.409.293,29	7.023.144,18	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
5	14 13 01005	Banyu Landas - Anak Desa Cabang	Banua Lima	3,27	0,00	3,27	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD SEPANJANG 600 M	3.409.293,29	11.148.389,06	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
6	14 13 01006	Longkang - Jenamas	Banua Lima	19,16	0,00	19,16	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD & LAPEN	3.409.293,29	65.322.059,47	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ruas jalan menuju perbatasan Kab. Barsel, tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
7	14 13 01007	Bagok - Bamban	Banua Lima	4,89	3,23	1,66	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	5.666.245,45	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2023 namun belum tuntas dengan panjang sisa 1,66 Km
8	14 13 01008	Bagok - Gudang Seng	Banua Lima	2,23	0,60	1,63	ADA	ADA	EX. TELFORD & LAPEN	3.409.293,29	5.557.148,07	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ada penanganan pada 2 periode terakhir, namun dengan anggaran yang kecil atau tidak mampu untuk penuntasan. TA. 2024 dilakukan penanganan siring dgn pagu 200 Juta
9	14 13 01009	Padat Karya - Longkang	Banua Lima	1,50	1,50	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	-	-	Penanganan ruas jalan dituntaskan pada TA. 2022
10	14 13 01010	Tiwadak Tunggal - Padat Karya	Banua Lima	1,07	0,00	1,07	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL	3.409.293,29	3.647.943,82	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan penuntasan selama > 10 Tahun
11	14 13 01011	Tewah Pupuh - Pamarangan	Banua Lima	2,16	0,11	2,05	ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD & LAPEN	3.409.293,29	6.999.279,13	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 5 Tahun
12	14 13 01012	Gumpa - Marintik	Banua Lima	1,00	0,00	1,00	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL	3.409.293,29	3.409.293,29	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Dilakukan penanganan pada TA. 2023 & TA. 2024 berupa perkerasan
13	14 13 02001	Tamiang Layang - Magantis	Dusun Timur	3,38	3,38	0,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	4.643.369,08	BERKALA OVERLAY ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun, sementara badan jalan pada beberapa titik sudah mengalami kerusakan permukaan dalam skala luas
14	14 13 02002	Tamiang Layang - Hayaping	Dusun Timur-Awang	19,25	19,25	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	26.445.223,30	BERKALA OVERLAY ASPAL	Pada beberapa titik memerlukan perbaikan permukaan karena kerusakan badan jalan
15	14 13 02003	Tamiang Layang - Karang Langit	Dusun Timur	9,97	9,37	0,60	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	2.045.575,97	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2023 namun belum tuntas dengan panjang sisa 0,60 Km
16	14 13 02004	Tamiang Layang - Dorong	Dusun Timur	3,54	0,20	3,34	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	11.387.039,59	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ruas jalan T. Layang - Baruh rintis - Dorong (SK Jalan Lama) tidak ada upaya penuntasan dalam 10 Tahun terakhir, diusulkan IJD 2024 dan disetujui

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :	
	= Penanganan TA. 2024
	= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun
	= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
17	14 13 02005	Tamiang Layang - Harara	Dusun Timur	4,53	4,53	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	-	-	Penanganan ruas jalan dituntaskan pada TA 2022
18	14 13 02006	Sarapat - Pulau Patai	Dusun Timur	5,12	5,12	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	-	-	Penanganan ruas jalan dituntaskan pada TA 2023
19	14 13 02007	Tamiang Layang - Terminal Pasar Temanggung Jayakarti	Dusun Timur	2,17	1,10	1,07	TIDAK ADA	ADA	EX. LAPIS PENETRASI MACADAM	1.373.777,83	-	-	Penanganan ruas jalan dituntaskan pada TA 2024
20	14 13 02008	Simpang Nukung - Dorong	Dusun Timur	5,54	4,80	0,74	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	1.016.595,60	BERKALA OVERLAY ASPAL	Overall jalan sudah dalam kondisi mantap yang telah dilaksanakan pada TA. 2023, tersisa 0,74 Km untuk penuntasan perbaikan permukaan aspal berkala
21	14 13 02009	Magantis - Eba Raya	Dusun Timur	1,95	0,00	1,95	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TANAH BELUM TEMBUS	3.409.293,29	6.648.121,92	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
22	14 13 02010	Jalan Nasional - Janah Munsit	Dusun Timur	3,12	3,12	0,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. LAPIS PENETRASI MACADAM	1.373.777,83	4.286.186,84	BERKALA OVERLAY ASPAL	Jalan menuju Rutan dan Sekolah Kejuruan, tidak ada penanganan perbaikan permukaan selama > 10 tahun
23	14 13 02011	Jalan Nasional - Bangi Wao	Dusun Timur	1,80	0,48	1,32	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL HOTMIX & TELFORD	3.409.293,29	4.500.267,14	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan lanjutan selama > 10 Tahun
24	14 13 02012	Jaar - Matabu Dalam	Dusun Timur	1,63	0,20	1,43	TIDAK ADA	ADA	EX. LAPIS PENETRASI MACADAM	3.409.293,29	4.875.289,41	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ada penanganan dalam 5 tahun terakhir namun hanya perkerasan dan perbaikan utilitas jalan
25	14 13 02013	Jalan Nasional - Gumpa	Dusun Timur	7,09	0,18	6,91	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL	3.409.293,29	23.544.579,47	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ada penanganan dalam 2 tahun terakhir namun hanya perkerasan dengan konstruksi Telford / ATPA. TA. 2024 ditangani dengan perkerasan agregat
26	14 13 02014	Jalan Nasional - Patianom	Dusun Timur	0,75	0,20	0,55	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	1.030.333,38	BERKALA OVERLAY ASPAL	Ada penanganan namun hanya perbaikan tambal sulam aspal melalui preservasi jalan
27	14 13 02015	Kirab Remaja - Magantis	Dusun Timur	1,56	1,56	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	2.143.093,42	BERKALA OVERLAY ASPAL	Jalan menuju kompleks stadion, Ada penanganan dalam 2 tahun terakhir dengan konstruksi aspal Lapen secara bertahap
28	14 13 02016	Jalan Nasional - Kartika Jaya	Dusun Timur	0,40	0,40	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Jalan menuju SMP 2 T. Layang kondisi kerusakan permukaan aspal dengan skala kecil
29	14 13 02017	Jalan Nasional - Bhayangkara	Dusun Timur	0,10	0,10	0,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Jalan samping Polsek Dusun Timur sudah dalam kondisi baik, hanya kerusakan permukaan skala kecil
30	14 13 02018	Longkang - Maragut	Dusun Timur	4,66	0,00	4,66	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL	3.409.293,29	15.887.306,74	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
31	14 13 02019	Longkang - Magantis	Dusun Timur	12,20	2,42	9,78	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	33.342.888,39	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2022 namun tidak ada penanganan rekonstruksi lanjutan. TA. 2024 dilaksanakan pengaspalan Lapen pada Ujung Ruas Ds. Magantis
32	14 13 02020	Tamiang Layang - Telang Lama	Dusun Timur-Paju Epat	17,41	6,71	10,70	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	36.465.801,05	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Skala kerusakan badan jalan cukup luas pada banyak titik, tahun ini ditangani melalui DBH Sawit namun tidak mampu mengakomodir semua perbaikan titik2 kerusakan
33	14 13 02021	Mabidek - Simpang Didi	Dusun Timur	5,97	0,00	5,97	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	20.353.480,95	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terkoneksi ke Jalan Lingkar Timur, pada TA. 2023dan 2024 hanya ada penanganan jangka pendek dengan pagu 200 Juta melalui perkerasan badan jalan
34	14 13 02022	Jaweten - Balawa	Dusun Timur-Paju Epat	9,80	4,36	5,44	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	18.546.555,51	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	TA. 2024 ditangani dengan pengaspalan, namun belum dapat mengakomodir penuntasan keseluruhan

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :	
	= Penanganan TA. 2024
	= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun
	= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
35	14 13 02023	Jalan Padat Karya - Simpang Jaweten	Dusun Timur	1,03	0,00	1,03	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	3.511.572,09	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
36	14 13 02024	Mangkarap - Gumpa	Dusun Timur	7,11	7,11	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	-	-	Penanganan ruas jalan dituntaskan pada TA 2021 melalui DAK Bidang Jalan
37	14 13 02025	Gumpa - Matarah	Dusun Timur	5,03	3,96	1,07	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	3.647.943,82	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2023 namun tidak ada penanganan lanjutan untuk penuntasan
38	14 13 02026	Gumpa - Tewah Pupuh	Dusun Timur	4,66	4,66	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL LAPEN, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	-	-	Penanganan ruas jalan dituntaskan pada TA 2022
39	14 13 02027	Karya Bakti - Magantis	Dusun Timur	1,82	1,69	0,14	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Overall jalan sudah dalam kondisi mantap, hanya ada beberapa kerusakan permukaan skala kecil yang dapat ditangani dengan preservasi jalan melalui swakelola
40	14 13 02028	Simpang Pulau Lamang - Juwung Tubu	Dusun Timur-Paju Epat	3,10	0,00	3,10	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	10.568.809,20	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
41	14 13 02029	Simpang Karang Langit - Karang Langit Dalam	Dusun Timur	2,12	0,00	2,12	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL	3.409.293,29	7.227.701,78	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun, Namun TA. 2024 dilakukan penanganan perkerasan dengan pagu 200 Juta
42	14 13 02030	Jalan Nasional - Pramuka	Dusun Timur	0,85	0,85	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Overall jalan sudah dalam kondisi mantap, penanganan perbaikan ruas jalan ditangani pada TA 2022
43	14 13 02031	Karya Bakti - Maduso	Dusun Timur	1,06	0,00	1,06	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	3.613.850,89	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
44	14 13 02032	Baruh Rintis - Pramuka	Dusun Timur	0,65	0,00	0,65	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	2.216.040,64	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Setelah pembangunan jalan baru pada periode 2010 - 2014 tidak ada lagi penanganan selama > 10 Tahun
45	14 13 02033	Harara - Pulau Patai	Dusun Timur	2,61	0,12	2,49	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	8.489.140,30	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan selama > 10 Tahun
46	14 13 02034	Pulau Patai - Ulu Padang	Dusun Timur	1,59	0,29	1,30	TIDAK ADA	ADA	EX. BETON, TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	4.432.081,28	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani pada periode 5 Tahun terakhir namun hanya rekonstruksi beton pada area permukiman sepanjang 290 Meter
47	14 13 02035	Dorong - Matarah	Dusun Timur	6,04	0,00	6,04	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	20.592.131,48	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2018 dengan perkerasan, namun tidak ada lagi penanganan lanjutan
48	14 13 02036	Maduso - Longkang	Dusun Timur	3,03	0,74	2,30	ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	7.824.328,10	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2014 dengan perkerasan aspal untuk area perkantoran dan sekolah, namun tidak ada lagi penanganan lanjutan dan penuntasan
49	14 13 02037	Magantis - Sulung	Dusun Timur	0,34	0,34	0,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL LAPEN & BETON	3.409.293,29	-	-	Ruas jalan sudah dalam kondisi mantap, tidak ada penanganan lagi selama > 10 Tahun
50	14 13 02038	Magantis - Harara	Dusun Timur	2,23	0,37	1,86	ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	6.341.285,52	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2022, namun tidak ada lagi penanganan lanjutan dan penuntasan
51	14 13 02039	Jalan Nasional KM.4 - Janah Munsit	Dusun Timur	1,74	0,36	1,38	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL HOTMIX & LAPEN	3.409.293,29	4.704.824,74	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan lanjutan selama > 10 Tahun
52	14 13 02040	Matarah - Maso	Dusun Timur	3,88	0,50	3,38	ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	11.523.411,33	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan lanjutan selama > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :

	= Penanganan TA. 2024
	= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun
	= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
53	14 13 02041	Jaar - Longkang	Dusun Timur	1,51	0,07	1,44	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	4.916.200,93	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan lanjutan selama > 10 Tahun
54	14 13 02042	Longkang - Simpang Badung (Lingkar Timur Jl. Yuneas Mebas)	Dusun Timur	21,88	6,94	14,94	ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, ATPA, & TANAH	3.409.293,29	50.934.841,78	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	TA. 2014 - 2019 dilakukan penanganan pembukaan jalana baru dan pembentukan badan jalan, TA 2019 - 2023 dilanjutkan penanganan perkerasan, TA. 2024 dilanjutkan
55	14 13 02043	Nansarunai - Terminal Pasar Temanggung Jayakarti	Dusun Timur	0,45	0,45	0,00	ADA	TIDAK ADA	EX. LAPIS PENETRASI MACADAM	1.373.777,83	618.200,03	BERKALA OVERLAY ASPAL	Tidak ada penanganan preservasi/perbaikan selama > 5 Tahun terakhir
56	14 13 02044	Manunggal - Teluk Dalam	Dusun Timur	0,53	0,53	0,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. LAPIS PENETRASI MACADAM	1.373.777,83	728.102,25	BERKALA OVERLAY ASPAL	Tidak ada penanganan preservasi/perbaikan selama > 10 Tahun terakhir
57	14 13 02045	Dambung Kurui - Patianom	Dusun Timur	0,56	0,56	0,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. LAPIS PENETRASI MACADAM	1.373.777,83	769.315,59	BERKALA OVERLAY ASPAL	Tidak ada penanganan preservasi/perbaikan selama > 10 Tahun terakhir
58	14 13 02046	Katambung - Karang Langit	Dusun Timur	1,16	0,00	1,16	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	3.954.780,22	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
59	14 13 02047	Dorong - Mabidek	Dusun Timur	0,58	0,00	0,58	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	1.977.390,11	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
60	14 13 03001	Hayaping - Ampari	Awang	2,78	2,78	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Ditangani dan dituntaskan terakhir pada TA. 2021
61	14 13 03002	Ampari - Pianggu	Awang	3,26	3,26	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Ditangani dan dituntaskan terakhir pada TA. 2021
62	14 13 03003	Ampari - Apar Batu	Awang	4,46	4,46	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Ditangani dan dituntaskan terakhir pada TA. 2017 melalui DAK Bidang Jalan
63	14 13 03004	Janah Jari - Bangkirayen	Awang	5,40	0,00	5,40	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	-	-	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
64	14 13 03005	Apar Batu - Ampari Bura	Awang	5,35	3,86	1,49	ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	5.079.847,00	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2023, namun tidak ada penanganan lanjutan dan penuntasan
65	14 13 03006	Tangkan - Pianggu	Awang	3,45	0,25	3,20	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	-	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani dan dituntaskan TA. 2024 melalui DAK Bidang Jalan Tematik Penunjang Kawasan Food Estate
66	14 13 03007	Janah Jari - Karang Langit	Awang	7,24	1,25	5,99	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, BETON, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	20.421.666,82	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2018 namun tidak ada lagi penanganan lanjutan
67	14 13 03008	Apar Batu - Gunung Karasik	Awang	1,75	0,86	0,89	ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	3.024.043,15	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2018 namun tidak ada lagi penanganan lanjutan dan penuntasan
68	14 13 03009	Pianggu - Lalap	Awang	4,62	0,00	4,62	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	-	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani dan dituntaskan TA. 2024 melalui DAK Bidang Jalan Tematik Penunjang Kawasan Food Estate
69	14 13 03010	Hayaping - Janah Jari	Awang	4,53	1,80	2,73	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, BETON, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	9.307.370,69	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2023 dan belum ada lanjutan penanganan
70	14 13 03011	Janah Jari - Putut Tawuluh	Awang	0,55	0,00	0,55	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TANAH BELUM TEMBUS	3.409.293,29	1.875.111,31	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :	
	= Penanganan TA. 2024
	= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun
	= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
71	14 13 03012	Biwan - Desa Danau	Awang	0,76	0,41	0,35	ADA	TIDAK ADA	EX. BETON, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	1.193.252,65	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 5 Tahun terakhir
72	14 13 03013	Hayaping - Damang	Awang	1,03	0,17	0,86	ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	2.931.992,23	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 5 Tahun terakhir
73	14 13 03014	Biwan - Gunung Karasik	Awang	9,39	6,55	2,84	ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	9.682.392,95	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 namun mengalami kegagalan penyelesaian (putus kontrak), tidak ada penanganan lanjutan setelahnya
74	14 13 03015	Gunung Karasik - Tangelanda	Awang-Paku	3,15	0,00	3,15	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	10.739.273,87	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Dilaksanakan penanganan TA. 2024 namun hanya untuk perkerasan agregat
75	14 13 04001	Pulau Padang - Betang Nalong	Petangkep Tutui	5,48	2,39	3,09	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	10.544.944,15	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2023 menyisakan 3,09 Km sisa penanganan lanjutan
76	14 13 04002	Ramania - Kambitin	Petangkep Tutui	3,48	0,00	3,48	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	11.864.340,65	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
77	14 13 04003	Bahalang - Kotam	Petangkep Tutui	1,98	1,98	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	-	-	Terakhir ditangani pada TA. 2023 dengan perkerasan dan tidak ada penanganan lanjutan
78	14 13 04004	Bahalang - Gunung Karasik	Petangkep Tutui	5,56	0,00	5,56	ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	18.955.670,70	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2016 dengan perkerasan dan tidak ada penanganan lanjutan selama > 5 Tahun terakhir
79	14 13 04005	Tamiang - Mawani	Petangkep Tutui	5,98	0,26	5,72	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	19.511.385,51	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 berupa pembukaan dan pembentukan jalan, tidak ada penanganan lanjutan
80	14 13 04006	Lalap - Kotam	Petangkep Tutui	8,25	0,00	8,25	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	28.126.669,66	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 berupa pembukaan dan pembentukan jalan, tidak ada penanganan lanjutan
81	14 13 04007	Lalap - Mawani	Petangkep Tutui	6,73	0,00	6,73	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	22.944.543,85	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 berupa pembukaan dan pembentukan jalan, TA. 2024 dilaksanakan penanganan lanjutan
82	14 13 04008	Kotam - Jango	Petangkep Tutui	4,81	0,00	4,81	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	16.398.700,73	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 berupa pembukaan dan pembentukan jalan, tidak ada penanganan lanjutan
83	14 13 04009	Simpang Lalap - Lalap	Petangkep Tutui	2,53	0,00	2,53	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	8.625.512,03	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 berupa pembukaan dan pembentukan jalan, tidak ada penanganan lanjutan
84	14 13 04010	Bentot - Lalap	Petangkep Tutui	9,42	0,00	9,42	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	32.115.542,81	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 berupa pembukaan dan pembentukan jalan, tidak ada penanganan lanjutan
85	14 13 04011	Bentot - AMD II	Petangkep Tutui	0,87	0,80	0,07	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	238.650,53	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 berupa pembukaan dan pembentukan jalan, tidak ada penanganan lanjutan
86	14 13 04012	Bentot - Tangkan	Petangkep Tutui	1,96	0,00	1,96	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	6.682.214,85	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 berupa pembukaan dan pembentukan jalan, tidak ada penanganan lanjutan
87	14 13 05001	Rodok - Batu Putih	Dusun Tengah	7,08	7,08	0,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Penuntasan penanganan ruas jalan dilaksanakan pada periode TA. 2011 - 2014, tidak ada penanganan preservasi pada 10 Tahun terakhir
88	14 13 05002	Ampah - Lampeong	Dusun Tengah	9,82	9,37	0,45	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	3.409.293,29	1.541.000,57	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Pada 2 periode terakhir hampir setiap tahunnya selalu ada penanganan, namun masih terdapat kerusakan permukaan pada beberapa titik

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :	
	= Penanganan TA. 2024
	= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun
	= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
89	14 13 05003	Natampin - Muara Awang	Dusun Tengah	11,48	0,23	11,25	ADA	TIDAK ADA	EX. BETON, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	38.364.777,41	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan lagi dalam 5 Tahun terakhir, TA. 2024 dilaksanakan penanganan perkerasan Telford sepanjang 5,90 Km
90	14 13 05004	Batu Putih - Jatus	Dusun Tengah	7,33	0,00	7,33	ADA	TIDAK ADA	EX. BETON, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	24.990.119,83	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani dengan perkerasan pada TA. 2014, namun tidak ada penanganan lagi setelahnya (> 8 Tahun)
91	14 13 05005	Wakatitir - Natampin	Dusun Tengah	2,90	0,11	2,79	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL LAPEN, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	9.518.746,87	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
92	14 13 05006	Ampah - Layung Habang	Dusun Tengah	8,69	7,46	1,23	ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	4.207.067,92	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani dengan pengaspalan pada TA. 2023 menyisakan 1,23 Km untuk penuntasan
93	14 13 05007	Layung Habang - Sibung	Dusun Tengah	4,54	0,10	4,44	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	15.137.262,21	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	TA. 2023 & 2024 ditangani dengan perkerasan agregat
94	14 13 05008	Saing - Mampahe	Dusun Tengah	4,60	0,00	4,60	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	15.682.749,14	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
95	14 13 05009	Ampah II - Asak	Dusun Tengah	2,59	2,59	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. LAPEN & BETON	1.373.777,83	-	-	Terakhir ditangani dengan beton badan jalan pada TA. 2023
96	14 13 05010	Rodok - Rangen	Dusun Tengah	1,62	0,00	1,62	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	5.523.055,13	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
97	14 13 05011	Barombot - Batu Putih	Dusun Tengah	6,76	6,52	0,24	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	9.286.738,16	BERKALA OVERLAY ASPAL	Tidak ada penanganan rehabilitasi selama > 10 Tahun terakhir
98	14 13 05012	Jahon - Natampin	Dusun Tengah	1,27	0,00	1,27	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	1.373.777,83	1.744.697,85	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
99	14 13 05013	Asak - Bantai Karau	Dusun Tengah	1,43	0,07	1,36	TIDAK ADA	ADA	EX. LAPEN & BETON	3.409.293,29	4.636.638,88	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani TA. 2024 dengan beton badan jalan dengan pagu 200 Juta
100	14 13 05014	Talohen - Janah Harapan	Dusun Tengah	3,27	0,00	3,27	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	11.148.389,06	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
101	14 13 05015	Sumber Garunggung - Dambung	Dusun Tengah	27,43	0,00	27,43	ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	93.516.914,99	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Pada 5 tahun terakhir selalu dilakukan penanganan dengan program Bakti TNI dan TMMD, Swakelola Preservasi, dan melalui penyedia jasa (kontraktual)
102	14 13 05016	Layung Habang - Liang Setangkai	Dusun Tengah	1,63	0,00	1,63	ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	5.557.148,07	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani dengan perkerasan pada TA. 2015, namun tidak ada penanganan lagi setelahnya
103	14 13 05017	Dambung - Rakutat	Dusun Tengah	4,20	0,00	4,20	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	14.319.031,82	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
104	14 13 05018	Janah Harapan - Lebo	Dusun Tengah	3,56	0,00	3,56	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	12.137.084,12	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani terakhir pada TA. 2022 namun tidak ada penanganan lanjutan
105	14 13 05019	Mantaliau - Barombot	Dusun Tengah	0,53	0,53	0,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Tidak ada penanganan rehabilitasi selama > 10 Tahun terakhir
106	14 13 05020	Simpang SMP - Talohen	Dusun Tengah	1,55	0,55	1,00	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. LAPIS PENETRASI MACADAM	1.373.777,83	1.373.777,83	BERKALA OVERLAY ASPAL	Tidak ada penanganan rehabilitasi selama > 10 Tahun terakhir

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :	
	= Penanganan TA. 2024
	= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun
	= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
107	14 13 05021	Muara Awang - Tanjuk	Dusun Tengah	3,02	0,00	3,02	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	10.296.065,74	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
108	14 13 05022	Rodok - Putai	Dusun Tengah	9,44	0,00	9,44	ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	32.183.728,67	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 5 Tahun terakhir
109	14 13 05023	Songko - Ampah II	Dusun Tengah	2,05	0,00	2,05	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	6.989.051,25	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir, TA. 2024 dilaksanakan penanganan perkerasan dengan pagu 200 Juta
110	14 13 06001	Jihi - Tuyau	Pematang Karau	2,35	2,35	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Terakhir ditangani dengan preservasi badan jalan pada TA. 2023
111	14 13 06002	Bambulung - Trans Sumber Rejo	Pematang Karau	3,79	3,79	0,00	ADA	TIDAK ADA	EX. LAPEN & TELFORD / KERIKIL / TANAH	1.373.777,83	5.206.617,99	BERKALA OVERLAY ASPAL	Terakhir ditangani dengan pengaspalan Lapen badan jalan pada TA. 2016
112	14 13 06003	Bararawa - Pinang Tunggal	Pematang Karau	1,70	1,70	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. BETON BADAN JALAN	1.373.777,83	-	-	Terakhir ditangani dengan beton badan jalan pada TA. 2022
113	14 13 06004	Jalan Nasional - Nagaleah	Pematang Karau	1,23	1,23	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. BETON BADAN JALAN	1.373.777,83	-	-	Terakhir ditangani dengan beton badan jalan pada TA. 2019
114	14 13 06005	Simpang Muruduyung - Bararawa	Pematang Karau	2,96	1,49	1,47	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. LAPEN & TELFORD / KERIKIL / TANAH	3.409.293,29	5.018.479,73	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
115	14 13 06006	Matandra - Trans Sumberejo	Pematang Karau	2,56	1,39	1,17	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	3.988.873,15	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
116	14 13 06007	Tuyau - Pinang Tunggal	Pematang Karau	3,52	2,91	0,61	ADA	ADA	EX. ASPAL & BETON	1.373.777,83	4.835.697,98	BERKALA OVERLAY ASPAL	Terakhir ditangani dengan beton badan jalan pada TA. 2022
117	14 13 06008	Jihi - Muara Plantau	Pematang Karau	24,67	0,00	24,67	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	84.107.265,50	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	TA. 2024 ditangani reconstruksi sepanjang 2,16 Km melalui DBH Sawit
118	14 13 06009	Tuyau - Ketab	Pematang Karau	5,89	4,72	1,17	ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL & BETON	1.373.777,83	8.091.551,44	BERKALA OVERLAY ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2018 melalui DAK Bidang Jalan
119	14 13 07001	Telang Baru - Jl. Ex. Pertamina	Paju Epat	1,62	0,00	1,62	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	5.523.055,13	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
120	14 13 07002	Tampu Langit - Kalinapu	Paju Epat	4,87	0,00	4,87	TIDAK ADA	ADA	EX. TANAH BELUM TEMBUS	3.409.293,29	16.603.258,33	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2023 dengan pembangunan Titian Kayu diatas ruas jalansepanjang 2,17 Km karena badan jalan berada dibawah muka air
121	14 13 07003	Telang Lama - Tampu Langit	Paju Epat	6,57	3,21	3,36	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL, BETON, & TELFORD / TANAH	3.409.293,29	11.455.225,46	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2023 dengan konstruksi beton dan pengaspalan
122	14 13 07004	Jalan Perusahaan - Juru Banu	Paju Epat	0,60	0,00	0,60	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TANAH BELUM TEMBUS	3.409.293,29	2.045.575,97	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
123	14 13 07005	Murutuwu - Maipe	Paju Epat	1,99	0,00	1,99	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. LAPEN & TELFORD / KERIKIL / TANAH	3.409.293,29	6.784.493,65	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
124	14 13 07006	Siong - Telang Lama	Paju Epat	2,13	2,13	0,00	ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	2.926.146,79	BERKALA OVERLAY ASPAL	Tidak ada penanganan rehabilitasi selama > 10 Tahun terakhir

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :

= Penanganan TA. 2024

= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun

= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
125	14 13 08001	Simpang Batuah - Malintut	Raren Batuah	4,18	2,66	1,52	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	5.742.391,35	BERKALA OVERLAY ASPAL	Tidak ada penanganan rehabilitasi selama > 10 Tahun terakhir
126	14 13 08002	Puri - Batuah	Raren Batuah	6,36	1,79	4,57	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL, BETON, & TELFORD / TANAH	1.373.777,83	8.737.227,02	BERKALA OVERLAY ASPAL	TA. 2024 dilaksanakan penanganan reconstruksi beton badan jalan
127	14 13 08003	Simpang Batuah - Tangkum	Raren Batuah	6,06	1,32	4,74	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. LAPEN & TELFORD / KERIKIL / TANAH	3.409.293,29	16.166.868,79	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
128	14 13 08004	Turan Amis - Malintut	Raren Batuah	6,28	4,20	2,08	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	7.091.330,05	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2023 dengan perkerasan dan tidak ada penanganan lanjutan atau penuntasan
129	14 13 08005	Baruyan - Bantai Hakei	Raren Batuah	3,11	0,00	3,11	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	10.616.539,31	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
130	14 13 08006	Malintut - Riam Kendong	Raren Batuah	3,74	0,23	3,51	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	11.966.619,45	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
131	14 13 08007	Unsum - Malintut	Raren Batuah	7,75	0,00	7,75	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	26.422.023,01	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
132	14 13 08008	Lenggang - Turan Amis	Raren Batuah	2,19	0,39	1,80	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	6.136.727,92	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
133	14 13 08009	Puri - Malintut	Raren Batuah	2,33	0,58	1,75	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	5.966.263,26	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani pada TA. 2024 dengan perkerasan sepanjang 171 m
134	14 13 09001	Jalan Nasional - Runggu Raya	Paku	2,10	2,10	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Ditangani dengan rehabilitasi tuntas pada TA. 2023 melalui Long Segment DAK Jalan Tematik Food Estate
135	14 13 09002	Runggu Raya - Bantai Napu	Paku	6,00	6,00	0,00	ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Ditangani dengan rehabilitasi tuntas pada TA. 2023 melalui Long Segment DAK Jalan Tematik Food Estate
136	14 13 09003	Jalan Nasional - Tarinsing	Paku	4,18	3,76	0,42	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	1.431.903,18	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2022 dengan pengaspalan menyisakan 420 m pada pangkal ruas namun tidak ada penanganan lanjutan atau penuntasan
137	14 13 09004	Tampa - Pinang Tunggal	Paku	5,88	0,00	5,88	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	20.046.644,55	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan reconstruksi selama > 10 Tahun terakhir
138	14 13 09005	Bantai Napu - Kalamus	Paku	4,80	2,85	1,95	ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	6.648.121,92	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani dengan reconstruksi pada TA. 2023 melalui Long Segment DAK Jalan Tematik Food Estate namun tidak tuntas karena kegagalan penyelesaian kontrak
139	14 13 09006	Kalamus - Tangelanda	Paku	7,64	0,00	7,64	TIDAK ADA	ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	26.047.000,75	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani pada TA. 2024 dengan perkerasan sepanjang 2,00 Km
140	14 13 09007	Kupang Baru - Trans Lagan	Paku - Karusen Janang	3,97	3,97	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Terakhir ditangani tuntas pada TA. 2021 dan belum ada penanganan rehabilitasi
141	14 13 09008	Pangkan - Gandrung	Paku	8,36	3,85	4,52	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL HOTMIX, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	15.392.959,21	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani tuntas pada TA. 2023 dan belum ada penaganan reconstruksi lanjutan
142	14 13 09009	Simpang Runggu Raya - Putut Tawuluh	Paku	4,11	3,12	0,99	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL, BETON, & TELFORD / TANAH	3.409.293,29	3.361.563,19	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani tuntas pada TA. 2024 dan belum ada penaganan reconstruksi lanjutan

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR

BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :	
	= Penanganan TA. 2024
	= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun
	= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
143	14 13 09010	Runggu Raya - Bendung Tampa	Paku	1,09	1,09	0,00	TIDAK ADA	ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Ditangani secara tuntas dengan rekonstruksi pada TA. 2023 melalui DAK Jalan Non Tematik
144	14 13 09011	Tarinsing - Bantai Napu	Paku	3,66	0,00	3,66	TIDAK ADA	ADA	EX. TANAH BELUM TEMBUS	3.409.293,29	12.478.013,45	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani pada TA. 2023 melalui pembentukan badan jalan baru dan perkerasan pada beberapa segmen. TA. 2024 dilaksanakan lanjutan penanganan
145	14 13 09012	Tarinsing - Pangkan	Paku	5,34	0,00	5,34	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TANAH BELUM TEMBUS	3.409.293,29	18.205.626,18	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
146	14 13 09013	Gandrung - Ono	Paku-Dusun Tengah	2,56	0,00	2,56	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	8.727.790,83	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
147	14 13 09014	Jalan Nasional - Trans. Luaw Jawuk	Paku	2,78	2,02	0,76	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL LAPEN, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	2.591.062,90	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
148	14 13 09015	Jalan Nasional - Trans. Bangdep	Paku	3,41	0,00	3,41	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	11.625.690,12	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
149	14 13 09016	Simpang Bangkuang - Pangkan	Paku	0,99	0,00	0,99	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	3.375.200,36	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
150	14 13 09017	Simpang Bangkuang - Ganoto	Paku	3,21	0,00	3,21	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	10.957.468,64	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
151	14 13 10001	Simpang Pulau Bali - Wuran	Karusen Janang	8,88	8,83	0,05	ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	12.199.147,17	BERKALA OVERLAY ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2015 melalui DAK Bidang Jalan dan belum ada penanganan rehabilitasi badan jalan
152	14 13 10002	Simpang Pulau Bali - Ipumea	Karusen Janang	4,38	4,06	0,32	ADA	ADA	EX. ASPAL, BETON, & TELFORD / TANAH	1.373.777,83	6.017.146,91	BERKALA OVERLAY ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2016 melalui DAK Bidang Jalan dan belum ada penanganan rehabilitasi badan jalan
153	14 13 10003	Jalan Nasional - Mula Jari	Karusen Janang	2,29	0,64	1,65	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL LAPEN, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	5.625.333,93	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2016 dengan pengaspalan Lapen dan belum ada rekonstruksi lanjutan
154	14 13 10004	Putut Tawuluh - Trans Lagan	Karusen Janang	3,74	0,00	3,74	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	12.750.756,91	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir. TA. 2024 dilaksanakan penanganan perkerasan dengan pagu 150 juta
155	14 13 10005	Jalan Nasional - Trans Lagan	Karusen Janang	7,16	1,98	5,19	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL LAPEN, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	17.677.185,72	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
156	14 13 10006	Wuran - Muara Plantau	Karusen Janang	10,86	4,49	6,37	ADA	ADA	EX. ASPAL LAPEN, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	21.717.198,27	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2023 dan belum ada rekonstruksi lanjutan
157	14 13 10007	Simpang Naneng - Balawa	Karusen Janang	2,22	0,22	2,01	ADA	TIDAK ADA	EX. BETON, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	6.835.633,05	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Terakhir ditangani pada TA. 2016 dengan perkerasan dan belum ada rekonstruksi lanjutan
158	14 13 10008	Muara Plantau - Danau Kramat	Karusen Janang	0,76	0,00	0,76	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. TELFORD / KERIKIL & TANAH	3.409.293,29	2.591.062,90	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
159	14 13 10009	Dayu - Murutuwu	Karusen Janang-Paju Epat	14,56	14,56	0,00	ADA	TIDAK ADA	EX. REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	1.373.777,83	-	-	Ditangani dan dituntaskan pada TA. 2017 melalui DAK Bidang Jalan dan belum ada penanganan rehabilitasi badan jalan

DAFTAR RUAS JALAN KABUPATEN BARITO TIMUR
 BERDASARKAN SK BUPATI BARITO TIMUR NOMOR 180/63/HUK/2024 TENTANG STATUS RUAS JALAN KABUPATEN DI KABUPATEN BARITO TIMUR

KETERANGAN :

= Penanganan TA. 2024

= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun

= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun

DAFTAR RUAS JALAN BERDASARKAN HISTORI PENANGANAN

NO.	KODE RUAS	NAMA RUAS JALAN	KECAMATAN YANG DILALUI	PANJANG RUAS (KM)	STATUS KEMANTAPAN JALAN		HISTORI PENANGANAN			RENCANA PENUNTASAN PENANGANAN			KETERANGAN
					PANJANG MANTAP (KM)	PANJANG TIDAK MANTAP (KM)	PERIODE 2014 s.d. 2019	PERIODE 2019 s.d. 2023	JENIS PENANGANAN	BIAYA PER-KM (TA. 2024) REKON / BERKALA (Rp.)	BIAYA PENUNTASAN TOTAL (Rp.)	JENIS PENUNTASAN PENANGANAN	
160	14 13 10010	Wuran - Trans 200	Karusen Janang	2,05	0,35	1,70	TIDAK ADA	ADA	EX. ASPAL LAPEN, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	5.795.798,60	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Ditangani pada TA. 2022 dengan pengaspalan hotmix namun belum ada rekonstruksi lanjutan
161	14 13 10011	Wuran - Trans 100	Karusen Janang	2,09	0,00	2,09	TIDAK ADA	TIDAK ADA	EX. ASPAL LAPEN, TELFORD, & TANAH	3.409.293,29	7.125.422,98	REKONSTRUKSI AGG + ASPAL	Tidak ada penanganan rekonstruksi selama > 10 Tahun terakhir
JUMLAH				727,66	274,96	452,70							

KETERANGAN :

= Penanganan TA. 2024

= Tidak ada Penanganan > 10 Tahun

= Tidak ada Penanganan > 5 Tahun